

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Janvier/Avril 2012

Page 31

Début de la Phase 4 Relèvement du linteau nord



Janvier 2012

Prise de mesures en vue de la transformation de l'ouverture côté jardin



Avril 2012

Le linteau d'origine doit être relevé. L'opération se fait en deux parties. Une côté extérieur



et l'autre côté intérieur.



Avril 2012

Sommaire	
Phase 4 – Relèvement du linteau	31
Phase 4 - Relèvement linteau (suite)	32
Phase 4 – Linteau et pose des volets	33
Phase 4 – Réalisation de la dalle	34
Phase 4 - Dressage des piliers	35
Phase 4 - Dressage des piliers (suite)	36
Phase 4 - Livraison poutres et solives	37
Phase 4 –Montage des poutres /solives	38
Phase 4 - Doublage pilier et mur nord	39
Phase 4 – Montage de l'escalier	40

Sommaire du chapitre 5

(voir page 41)



Avril 2012

Avec en prime un début d'amoncellement de gravats

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Avril 2012

Page 32

Phase 4 - Relèvement du linteau nord (suite)




Avril 2012

Des parpaings spéciaux chaînage sont ensuite scellés côté nord
Il est procédé de la même façon à l'intérieur




Mai 2012



Avril 2012

Les montants verticaux sont ensuite dressés puis crépis aux dimensions des futurs volets



Mai 2012

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Mai/juin 2012

Page 33

Phase 4 - Relèvement du linteau nord et pose des volets

juin 2012



← Après séchage complet du linteau, l'ancienne porte est déposée et les linteaux en bois sciés →

juin 2012



Mai 2012



← La dégradation avancée du mur nord oblige une consolidation coffrée jusqu'en haut !

Le scellement des volets ne pose pas de problème particulier mais une aide bienvenue !

juin 2012



Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Août 2012

Page 34

Phase 4 - Réalisation de la dalle

Il est procédé dans un premier temps au décaissement du sol



Afin de permettre aux eaux usées de s'écouler, un tuyau PVC est disposé sous la future dalle



Une couche de sable est répartie sur le sol et reçoit un treillis soudé



Puis le béton est réparti, dressé et taloché





JOURNAL DE BORD

Septembre 2012

Page 35

Phase 4 - Dressage des futurs piliers supports des poutres



Après séchage de la dalle, à la sortie du tuyau PVC, un regard est encastré.



Des modules creux et armés sont alors scellés pour constituer un premier pilier



Le béton est versé autour du ferrailage sans oublier le câblage électrique.



Premier pilier dressé !
Ce furent les derniers blocs les plus lourds à installer !



JOURNAL DE BORD

Septembre 2012

Page 36

Phase 4 - Dressage des futurs piliers supports des poutres (suite)

Il restait
une
dernière
zone à
combler
puis
dresser !



Les trois autres piliers sont
dressés selon la même
technique.



Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Septembre 2012

Page 37

Phase 4 - Livraison des poutres et solives




14 septembre

Le plus difficile à décharger, ce furent les poutres de 20X20 sur 6 m de long !



14 septembre



14 septembre

Les poutres sont débitées à la bonne longueur avant déplacement.

Déplacement réalisé selon une technique éprouvée !

Les solives ne posèrent pas trop de problème !



14 septembre

Débute alors un long travail de ponçage !

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Novembre 2012

Page 38

Phase 4 - Ponçage et montage des poutres et solives



30 septembre

Les poutres et solives ont été poncées et lasurées sur les 4 faces ! Des « petites mains » aidèrent à la rotation des poutres.



22 septembre



5 novembre

Les poutres sont hissées à l'aide de 2 palans



5 novembre

Travail de précision réfléchi et dosé ! (chacune faisant environ 160kg)



5 novembre

La pose des solives fut moins laborieuse !



5 novembre

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Novembre 2012

Page 39

Phase 4 - Doublage des piliers et des murs



Livraison des matériaux !
Y a plus qu'a !



Début du doublage du mur
nord en prévision de
l'installation de l'escalier



Habillement du
premier pilier.



Escalier prêt à être installé !

Les ORMES - Évolution de la rénovation

Chapitre 4



JOURNAL DE BORD

Décembre 2012

Page 40

Phase 4 - Montage de l'escalier



Les 2 premiers éléments sont assemblés puis présentés sur place. La 3^e partie demande une aide féminine non négligeable !



Le dernier élément a nécessité l'aide d'un palan !

